



大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.17

令和3(2021)年1月



大和高田市マスコットキャラクター
みくちゃん

1月は気温の低い日や雨の日が多い月でしたが、竣工引渡しに影響なく工事は進捗しています。

工事の内容は、内外装仕上げ工事を1～6階全フロアで行いました。また、屋上では防水工事完了後に電気・設備関係の機器を搬入し、配線・配管工事を行いました。1月下旬には屋上に太陽光パネルを設置しました。一方、下の写真からもわかるように、外部足場の解体を順次進めています。2月中旬頃には全て撤去する予定で、いよいよ新庁舎外観の全景がご覧いただけます。

2月は、外構工事がメインとなります。騒音・振動、第三者災害のないように、安全に注意して工事を進めてまいります。



■ 工事進捗状況(全景)

市役所通りから見た全景写真です。市役所通りに面した外構では、正面玄関庇や駐輪場の工事に着手しています。



■ 2階室内仕上状況

2階室内の状況写真です。天井・壁仕上げを行っています。これらが完了した後に、床のカーペット敷きを行います。(写真の床に敷いているのは下部OAフロアの仮設養生材です。)



■ 3階室内仕上状況

3階室内の状況写真です。天井・壁・床工事が完了しています。扉を取付けると完了します。



■ 5階室内仕上状況

5階室内の状況写真です。天井ボードを張る作業を行っています。この後に壁のクロス張り、床のカーペット敷きを行います。

全体工程表

工期 令和元(2019)年9月2日～令和3(2021)年4月8日

令和元年				令和2年												令和3年							
9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
杭工事																移転・付帯施設整備							開 庁 予 定
掘削工事																							
基礎躯体工事																							
				地上躯体工事																			
																内装・設備工事							
																外構工事							
																官庁検査							
																竣工引渡し							

2月 月間工程表

工種	日	1							10							20							28						
		屋上	設備配管・電気配線工事																										
内装工事	6階	天井ボード張り							壁塗装・クロス張り							床仕上工事													
	5階	天井ボード張り							壁塗装・クロス張り							床仕上工事													
	4階	壁塗装							床仕上工事																				
	3階	床仕上工事																											
	2階	多目的ホール木工事							足場解体																				
	1階	床仕上工事																											
	外装工事	北面及び南面足場解体							アphalt防水・押さえCon																				
電気・機械設備工事	3～6階壁・天井機器取付け																												
外構工事	外周部外構（駐輪所・付帯躯体工事）																												
その他	仮設エレベーター解体																												