

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年03月23日

計画の名称	第三次大和高田市全域の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	大和高田市														
計画の目標	整備済地域の下水道施設の長寿命化を行い、南海トラフ巨大地震などの大災害時における下水道施設の事前防災・減災対策等を一体的・総合的に実施し、安全安心な地域づくりを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		280	A	280	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R3末	R6末
1	整備後３０年以上経過している管路施設の長寿命化対策率を、０％（R2）から１００％（R6）に向上させる。			
	整備後３０年以上経過している管路施設の長寿命化対策率	0%	60%	100%
	改築に関する計画実施済延長（m）／改築に関する計画を実施すべき延長（m）			
2	整備後３０年以上経過しているマンホール蓋の長寿命化対策率を、０％（R2）から１００％（R6）に向上させる。			
	整備後３０年以上経過しているマンホール蓋の長寿命化対策率	0%	60%	100%
	改築に関する計画実施済枚数（枚）／改築に関する計画を実施すべき枚数（枚）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大和高田 市	直接	大和高田市	管渠（ 汚水）	改築	大和川上流・宇陀川流域 下水道（第二処理区）汚 水管渠（ストックマネジ メント）	下水道施設ストックマネジメ ント計画策定・改築	大和高田市	■	■	■	■	■	100		未策定
		ストマネ 当初：60百万円→変更：100百万円																	
	A07-002	下水道	一般	大和高田 市	直接	大和高田市	ポンプ 場	改築	西町ポンプ場耐水化計画	西町ポンプ場の耐水化計画策 定・改築	大和高田市	■	■	■	■	■	50		未策定
		耐水化																	
	A07-003	下水道	一般	大和高田 市	直接	大和高田市	ポンプ 場	改築	高田雨水ポンプ場耐震化 計画	高田雨水ポンプ場（大和高田 市西町）の耐震化計画策定・ 改築	大和高田市			■	■	■	50		未策定
		耐震化																	
	A07-004	下水道	一般	大和高田 市	直接	大和高田市	ポンプ 場	改築	高田雨水ポンプ場等スト ックマネジメント計画	高田雨水ポンプ場等のストッ クマネジメント計画策定・改 築	大和高田市				■	■	80		未策定
		ポンプ場ストマネ																	
											小計						280		
										合計						280			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大和高田市環境建設部下水道課にて実施

事後評価の実施時期

令和 8 年 3 月

公表の方法

大和高田市ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

ストックマネジメント計画を策定した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

策定したストックマネジメント計画に基づき、必要な対策を講じていく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	ストックマネジメント計画の策定に時間を要し、期間中に改築着手まで至らなかった。
	最 終 実績値	0%	
2			
	最 終 目標値	100%	ストックマネジメント計画の策定に時間を要し、期間中に改築着手まで至らなかった。
	最 終 実績値	0%	