

大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.6

令和2(2020)年2月



2月は免震装置を設置する階の躯体工事を行いました。この工事は3月も継続し、3月中旬頃には1階の床部分までコンクリートの打設を完了する予定です。また、建物の外周部分の擁壁については、コンクリートの打設を完了し、仮設山留め材を撤去しました。

3月下旬より地上階工事に着手いたします。春一番の強風による材料の飛散に注意し、また工事用車輌の通行に対する安全と騒音にも配慮して作業を進めていきますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



■免震装置 見学状況

ホームページにて希望者を募り、現場見学会を実施しました。

この写真は、設置後の免震装置をご覧いただいている状況です。



■免震装置上部躯体 型枠工事状況

免震装置上部躯体の型枠工事状況です。 左の写真で設置した免震装置上部の梁鉄筋を乗せる為の型枠を組立てています。



■免震装置上部躯体 鉄筋工事状況

写真右上で組立てた型枠上に、先組工法にて組立てた梁鉄筋をセットしている状況です。 この後、梁側面型枠を組立て床のデッキ型枠を セットしていきます。



■1階床 デッキ型枠架設状況

写真左で組立てた梁型枠に床デッキ型枠を敷き込んでいる状況です。

この後、床の配筋を行い、1階床部分のコンクリートを3月中旬に打設する予定です。