



大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.7

令和2(2020)年3月



大和高田市マスコットキャラクター
みくちゃん

3月は1階床部分と1階立上り部分の躯体工事を行いました。3月中旬に1階床部分までのコンクリート打設が完了し、ようやく地上階躯体工事に着手しました。これにより、仮囲いの外から新庁舎建物の外形が見え、工事の進捗を直接感じていただけようになりました。

工事はここまで順調で、予定通り進捗しており、4月は2階床部分の工事に着手いたします。引き続き材料飛散に注意し、また工事用車両の通行に対する安全と騒音にも配慮して作業を進めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



■1階床コンクリート打設状況

免震階上部・1階床躯体のコンクリート打設状況です。
大型ポンプ車を使用した生コンクリートの圧送により、所定場所にコンクリートを流し込んでいきます。



■1階柱鉄筋工事状況(先組柱筋揚重・セット)

左写真のコンクリート打設工事中に工事敷地内にて並行して組み立てた1階柱の鉄筋を、90tクローラークレーンにて所定場所へセットし主筋を溶接にて繋げていきます。



■1階柱型枠工事状況(コラム型枠工法採用)

写真右上で組み立てた柱筋の周りに、コンクリートを流し込むための型枠を組み立てていきます。今回の工事ではコラム型枠工法を採用しています。



■1階上部梁底型枠架設状況

写真左で組み立てた柱型枠に梁底型枠をセットしている状況です。
この後梁鉄筋を90tクローラークレーンでセットしていきます。