



大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.11

令和2(2020)年7月



大和高田市マスコットキャラクター
みくちゃん

雨の多かった7月も、職人さんたちの頑張りで、工事は工程通りに進捗しております。

7月は、3階柱・壁、4階床部分の躯体工事を行いました。また、1階、2階は壁型枠を取り外し、市役所通りから仮設足場越しに外壁の曲線形状が見えるようになりました。3階から上部はセットバックし、建物外周に直線の底の形状が見えてきますので、来月の進捗状況にてお伝えします。

8月も暑い中で作業が続きます。台風等の天候にも注意し、引き続き熱中症や新型コロナウイルス感染への予防にも気を付けながら、工事を進めてまいります。



■地上躯体工事の状況

市役所通りから見た全景の写真です。現在、地上3階立上り部分の工事を進めています。低層部外周部分の曲線形状と、高層部外周底の直線ラインが敷地外部から見えるようになってきました。



■4階床部分の鉄骨工事状況

4階床を支える鉄骨梁材をクレーンを使用して揚重・セットしている写真です。鉄筋コンクリート造と鉄骨造を合わせた工法となっており、地上面で2つの工法を接合させた部材を揚重し、所定の位置へセットします。



■3階建物外周部底躯体PC揚重状況

3階見上げ部分の建物外周部に、直線の底が有ります。その躯体を敷地内で先行して製作したもの(Pca)を、クレーンにて揚重してセットする工事です。品質・安全・工程面を考慮した工法を採用し、工事を円滑に進めています。



■1階内部仕上工事着手前状況

1階内部の写真です。8月より内装工事、設備・電気工事がスタートします。