



大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.16

令和2(2020)年12月



大和高田市マスコットキャラクター
みくちゃん

工事は予定通り進んでおり、12月中旬に躯体が上棟しました。月末の現在は、内外装仕上げ工事を1～6階全フロアで行っています。また、屋上では、防水工事が完了した箇所から電気・設備関係の機器を搬入し、配線・配管工事を行っています。

1月下旬以降、太陽光パネルの設置や、外部足場の解体をはじめます。その頃になると、建物の全体をご覧いただけます。

一方、外構工事も市役所通りに面する南側から着手しております。

引き続き、騒音・振動、第三者災害のないように、安全に注意して工事を進めてまいります。



■工事進捗状況(全景)

市役所通りから見た全景写真です。市役所通りに面した仮囲いの盛替えを行い、外構工事に着手しています。



■屋上躯体工事状況

屋上の状況写真です。屋上では、防水工事を行う箇所と、並行して、防水工事が完了した箇所では設備電気機器の搬入、取付けを行っています。



■屋上設備工事状況

屋上のキュービクル設置完了写真です。90tクローラクレーンで揚重し、設置しました。今後、配線作業を行います。



■3階内部仕上げ状況

3階の内装工事状況です。ここから、OAフロア下に電気などの配線を通します。そして、床材のカーペットを張り終えると、完了します。

全体工程表

工期 元(2019)年 9月2日～3(2021)年 4月8日

令和元年				令和2年												令和3年							
9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
杭工事																移転・付帯施設整備							開 庁 予 定
掘削工事																							
基礎躯体工事																							
				地上躯体工事																			
																内装・設備工事							
																外構工事							
																官庁検査							
																竣工引渡し							

1月 月間工程表

工種	日	1							10							20							31						
内装工事	6階	設備・電気配管・配線工事							太陽光パネル設置																				
		鉄骨耐火被覆							設備天井配線配管																				
									壁軽鉄下地																				
									壁軽鉄下地・ボード張り																				
		天井ボード張り														壁塗装							床仕上げ工事						
		壁塗装																					床仕上げ工事						
		天井下地・ボード張り																					壁仕上工事						
		床仕上げ工事																											
外装工事		6、屋上階 外装塗装工事																											
電気・機械設備工事		3～6階壁・天井裏配線、配管																											
外構工事		南面外構（駐輪所・付帯躯体工事）																											
その他																													クレーン解体