

大和高田市新庁舎建設事業 進捗状況 No.3

令和元(2019)年11月



令和元年(2019年)9月3日より着手した杭工事は、11月11日に完了しました。 引き続き掘削工事・鉄筋工事にも着手しています。

掘削残土搬出車輌、生コンクリートの運搬車輌通行の際は安全に配慮し、出入口誘導員を増員して作業を進めていきますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



■杭高さ立会検査状況(①掘削深さ) 物基礎部分とたる地中の躯体を構築するた

建物基礎部分となる地中の躯体を構築するため、 掘削工事に着手しました。(全景は下の写真) 写真は市監督員、工事監理者立会いのもと11月 11日に施工が完了した杭の高さの検査を行って います。



■掘削床付け立会検査状況(②砕石厚さ) 基礎躯体下の均しコンクリート打設前の砕石の厚 みを確認しています。



■掘削状況(全景:南東より)

掘削工事の状況写真です。 12月より基礎部分の躯体工事が本格的に始まりま す。



■基礎梁配筋状況

基礎部分の地中梁鉄筋組立状況です。 雨等の天候による工程の影響を回避するため、基 礎梁鉄筋を地上面にて先行して組み立てていま す。