



12月は基礎部分の躯体工事を行いました。  
掘削工事に引き続き、基礎部分の鉄筋・型枠工事へと着手し、12月末に基礎部分のコンクリート工事まで完了しました。  
引き続き資材運搬車両通行の際は安全に配慮し、騒音振動にも配慮して作業を進めていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



■レベルコンクリート打設完了状況

建物基礎部分となる地中の躯体を構築するためのレベルコンクリート打設完了状況です。  
この後、上の写真左下に映っている鉄筋をクレーンを使って図面通りの位置にセットしていきます。



■基礎鉄筋工事状況

基礎部分の鉄筋組立状況です。  
左の写真で打設したレベルコンクリートの上に、基礎部分の鉄筋を組立っています。



■基礎型枠工事状況

写真右上で鉄筋を組立てたあと、型枠を組立えています。  
今回は加工場でユニット化した型枠を、クレーンを使って組立っています。



■鉄筋・型枠組立て検査状況

写真は市監督員、工事監理者による生コンクリートを打設する前の鉄筋・型枠組立ての立会い検査状況です。  
検査に合格後、生コンクリートを打設します。