

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

令和5年 3月 23日

計画の名称	1 第二次大和高田市全域の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進		
計画の期間	平成28年度～平成29年度（2年間）	交付対象	大和高田市
計画の目標	未整備地域の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。		

未整備地域の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・大和高田市全域の下水道処理人口普及率を、58%から66%に向上させる。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H32末)	
大和高田市全域の下水道処理人口普及率（%） (市全域の下水道処理区域人口(人) / 市全域の行政人口(人))	(58%) 58.3%	(60%) 59.3%	(66%) 60.3%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	(816百万円) 816百万円	A	(816百万円) 816百万円	B	(0百万円) 0百万円	C	(0百万円) 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	(0.0%) 0.0%
-------	---------------	--------------------	---	--------------------	---	----------------	---	----------------	---------------------------	----------------

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制 市下水道課により実施	事後評価（中間評価）の実施時期 令和5年3月 公表の方法 ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	H31	H32		
1-A1-1	下水道	一般	大和高田市	直接	大和高田市	汚水	新設	大和川上流・宇陀川流域下水道（第二処理区）汚水管渠	(汚水管φ200～φ350 L=6446m) 汚水管φ200～φ350 L=3573m	大和高田市						(816) 816	
小計（下水道事業）															(816) 816		
合計															816 816		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H28	H29	H30	H31	H32			
合計																	

