

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和06年03月08日

計画の名称	大和高田市流域関連公共下水道事業計画（重点計画）														
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	大和高田市														
計画の目標	未整備地域の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		2,905	A	2,900	B	0	C	5	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0.17	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H32末	H34
1	大和高田市全域の下水道処理人口普及率を、58%（H28）から64%（H34）に向上させる。			
	大和高田市全域の下水道処理人口普及率 （市全域の下水道処理区域人口（人） / 市全域の行政人口（人））	59%	62%	64%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大和高田 市	直接	大和高田市	管渠（ 污水）	新設	大和川上流・宇陀川流域 下水道（第二処理区）汚 水管渠	污水管 φ200～φ350 L=16,00 0m	大和高田市	■	■	■	■	■	2,900		-	
		当初：2600百万円→変更：2900百万円																		
											小計						2,900			
											合計						2,900			

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	C07-001	下水道	一般	大和高田 市	直接	大和高田市	管渠（ 汚水）	新設	大和高田市各戸排水設備 設置の助成	10,000円/戸×100戸/年×5年	大和高田市	■	■	■	■	■	5		-	
		水洗化率の向上																		
												小計						5		
											合計						5			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

大和高田市上下水道部下水道課にて計画実施

事後評価の実施時期

令和 6 年 3 月

公表の方法

大和高田市ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

人口普及率が 6 1 . 1 % まで向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

整備率が平成 2 8 年度当初の 5 6 . 1 % から令和 4 年度末の 6 2 . 7 % まで向上した。
水洗化率が平成 2 8 年度当初の 8 6 . 4 % から令和 4 年度末の 8 9 . 9 % まで向上した

○ 特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き管渠の整備を行い、大幅な人口普及率の向上が見込める地域を重点的に整備する。
また、工事の手法についても水道、ガスの移設含めて最適な工法を適宜検討する。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	大和高田市全域の下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	64%	末端管渠より幹線を優先的に整備したため、面整備が進まなかった。すでに整備済みの区域の人口減少が大きく人口普及率が伸び悩んだ。
	最 終 実績値	61%	