

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書（中間評価書）

平成 28 年 1 2 月 日

計画の名称	1 大和高田市全域の快適な暮らしを実現する下水道整備の推進									
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）			交付対象	大和高田市					
計画の目標	未整備地域の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。									
計画の成果目標（定量的指標）	・大和高田市全域の下水道処理人口普及率を、53%（H23）から61%（H27）に向上させる。									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	
大和高田市全域の下水道処理人口普及率（%） (市全域の下水道処理区域人口(人) / 市全域の行政人口(人))							(53%) 53%	(57%) 57%	(61%) 58%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	(2760百万円) 2047百万円	A	(2410百万円) 1697百万円	B	0百万円	C	(350百万円) 350百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	(12.7%) 17.1%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
	公表の方法

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	下水道	一般	大和高田市	直接	大和高田市	汚水	新設	大和川上流流域下水道第二処理区汚水管渠	(汚水管 φ200～φ350 L=7853m) 汚水管 φ200～φ350 L=7527m	大和高田市						(2,395) 1,689	
1-A1-2	下水道	一般	大和高田市	直接	大和高田市	汚水	新設	効率的な施設計画の見直し		大和高田市						(15) 8	
小計（下水道事業）											(2,410) 1,697						
合計											(2,410) 1,697						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
合計																	

