

事務事業評価シート

評価年度	平成29年度	対象事業年度	平成28年度
------	--------	--------	--------

所属・担当者氏名	環境建設部 都市計画課 工務係 平岡 佑介	評価責任者 (担当課長)	沼部 厚史
----------	-----------------------	-----------------	-------

1. 事務事業の種類

① 事務事業の名称	大和高田市総合公園建設事業		② 整理番号	03020303-001
③ 第4次総合計画の施策の体系	章	元氣とにぎわいのまちづくり		
	節	都市基盤の整備		
	項	公園・水と緑のまちづくりの推進		
	号	公園の整備		
④ 関連する個別計画			⑥ 事務の種類	自治事務
⑤ 根拠法令・条例等	都市公園法、都市計画法			

2. 事務事業の概要

① 目的 (何のために)	自然と環境と共にスポーツ、コミュニティ、防災拠点の場を提供する。
② 対象 (誰・何を対象として)	市民
③ 手段 (どのようなやり方で)	総合公園の計画面積10haのうち6.4haは供用を開始しており、残り3.6haのうち3.4haの公園の用地取得は完了している。残り0.2haの用地取得を行い、公園施設の整備を実施する。
④ 成果 (どのような効果を得ようとしているのか)	市民の誰もが手軽に利用できる公園

3. 投入された年間総事業費及び人件費の推移 ※概算人件費は「人件費計算シート」による (単位：千円、人)

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度
① 直接事業費	76,298		796		17,831		10,224		(予算) 12,170
② 概算人件費	(1.33)	9,913	(1.33)	9,736	(1.33)	9,775	(0.92)	6,523	
一般職員(職員数)	(1.33)	9,913	(1.33)	9,736	(1.33)	9,775	(0.92)	6,523	
嘱託職員(職員数)									
臨時職員(職員数)									
③ 合 計(① + ②)	86,211		10,532		27,606		16,747		0
④ 特定財源 (国・県支出金、市債など)									
⑤ 一般財源(③ - ④)	86,211		10,532		27,606		16,747		0

4. 評価指標

種類	指 標 名	指標の算出方法等	実 績 値			
			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
活動指標	① 供用面積		0.29 ha	0.00 ha	0.00 ha	0.00 ha
	② 累計供用面積		6.47 ha	6.47 ha	6.47 ha	6.47 ha
成果指標	① 進捗率	累計供用面積/全体供用面積	65 %	65 %	65 %	65 %
	②					
効率指標	① 1ha当たりのコスト	累計事業費/累計供用面積	千円 1,235,090	千円 1,236,718	千円 1,240,985	千円 1,243,573
	②					

5. 項目別評価

評 価 の 視 点	3段階 評 価	評 価 の 根 拠
①妥当性 (目的及び市の関与は妥当ですか)	A	本公園は、計画面積10haで既に6.4haが完成し、幼児から高齢者までの市民の健康運動施設の核として、広く利用されている。都市計画決定等で目的が定められており、妥当である。
②有効性 (成果は向上していますか、向上していない場合向上のために改善の余地はありますか)	A	平成20年1月に奈良県公共事業評価監視委員会にて再評価を受け、B/C=2.20であった。成果は数字に出ており、向上している。
③効率性 (コスト・受益者負担は適切ですか、不適切な場合改善の余地はありますか)	A	設計手法の見直しによりコスト削減を図る。

6. 今後の方向性 A 現状のまま継続、B 見直し（重点化、縮小、統合など）のうえ継続、C 休止、D 完了・廃止

判 定	具体的な改善・見直しの内容（「B 見直しのうえ継続」の場合に限る。）
A	☐ 人件費の重点化 ☐ 予算の重点化 ☐ 事業の縮小 ☐ 事業の統合 ☐ 実施内容の変更 ☐ その他

7. 2次評価 A 現状のまま継続、B 見直し（重点化、縮小、統合など）のうえ継続、C 休止、D 完了・廃止

判 定	具体的な改善内容・改善計画（「B 見直しのうえ継続」の場合に限る。）