



令和元年(2019年)9月3日より杭工事に着手し、10月末現在で38本の杭施工が完了しました。杭工事完了は11月中旬予定です。

11月中頃より掘削工事にも着手します。掘削残土搬出用車輛の通行の際は安全に配慮し、作業を進めていきますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



■試験杭立会い状況

杭工事の着手時に試験杭の施工を行いました。写真は市監督員、工事監理者立会いのもと材料の受入検査を行っているところです。



■杭受入検査状況

杭材は種類ごとに径・長さ・材質等を納入時に確認します。



■掘削深さ、支持層確認状況

杭の長さは47mあります。杭打機に搭載されたコンピューターを使い掘削深さや支持層(建物を支持する地盤)の確認を行っています。



■杭建込み状況

地中に掘削した穴へ杭材を挿入していきます。杭材間の接続部状況を確認後、地中へとさらに沈めていきます。